

督 办 通 报

第 6 期

平利县人民政府督办室

2017 年 6 月 9 日

关于 2017 年城镇污水和生活垃圾处理设施 建设工作进展情况的通报

5 月底，县政府督办室、县住建局对县城和各镇污水和生活垃圾处理设施建设情况进行了联合专项督查，现将有关情况通报如下：

从督查情况看，自 2016 年 3 月 14 日县长办公会议决策后，各镇和相关部门积极行动，开展了选址、规划设计和土地征收等前期工作。目前，县水利局已举行县城污水处理厂提标改造项目开工仪式，建设正加快推进。县城第二垃圾填埋场已完成选址和土地征收摸底工作，正进行土地征收和启动 PPP 项目相关程序。

各镇集镇污水处理设施建设进展情况：西河镇完成形象进度85%；长安至县城污水管网已完成工程招投标，施工队已进场放线，即将开工建设；八仙镇、广佛镇、老县镇尚未开工。各镇垃圾填埋场建设进展情况：老县镇、洛河镇、大贵镇、广佛镇、兴隆镇建设进度较快，西河镇、三阳镇、八仙镇建设进度缓慢，正阳镇尚未开工。

根据市政府下达我县2017年城镇污水和生活垃圾处理设施建设运行目标任务的通知（安政办发〔2017〕8号）精神，县政府要求，县住建局、水利局和各镇要对照任务清单，倒排工期，加快推进。工作进度慢、欠账大的，要再添措施，全力推进，迎头赶上，确保目标任务按期圆满完成。

附件：平利县2017年城镇污水和生活垃圾处理设施建设任务一览表

平利县人民政府督办室

2017年6月9日

发送：县长、副县长。

各镇人民政府，县政府各工作部门、直属机构。

抄送：县委办，县人大办，县政协办。

平利县人民政府督办室

2017年6月9日印

平利县 2017 年城镇污水和生活垃圾处理设施建设任务一览表

序号	项目名称	责任单位	责任人	目前进展情况	完成时限
1	县城污水处理厂提标改造	水利局	周家鹏	5 月 23 日举行开工仪式	12 月底前建成投入使用
2	县城第二垃圾填埋场	住建局	詹 杰	已完成选址和土地征收摸底工作	7 月底前进场施工
3	长安至县城污水管网	住建局 长安镇 城关镇	詹 杰 陈文玉 王贤君	已完成招投标，施工队已进场放线	12 月底前建成投入使用
4	集镇污水处理设施建设	西河镇	杨友军	已完成形象进度 85%	12 月底前建成投入使用
		八仙镇	刘 柱	正进行招投标前期准备工作	7 月底前开工建设
		广佛镇	柳德军	正进行招投标前期准备工作	7 月底前开工建设
		老县镇	胡 杰	项目尚未立项	11 月底前开工建设
5	集镇垃圾填埋场	老县镇	胡 杰	一期工程已完工	12 月底前建成投用
		洛河镇	高 魏	调节池、地下水管道正在安装，管理房一层正在建设	12 月底前建成投用
		广佛镇	柳德军	环山路路基、堤坝已完成，其它附属设施建设中	12 月底前建成投用
		大贵镇	计 香	库区开挖、回填已完成，库区相关建设和道路正在施工	12 月底前建成
		兴隆镇	陈 涛	坝体开挖已完成，厂房已放线，进场道路正在完善	12 月底前建成
		三阳镇	张 华	正在进行挡土坝施工	12 月底前建成
		西河镇	杨友军	正在修建通往垃圾填埋场公路	12 月底前建成
		八仙镇	刘 柱	进场道路基本完工	12 月底前建成
		正阳镇	杨 辉	6 月 5 日开标	12 月底前建成