

平利县2017年县长、副县长包抓八大特色工作落实情况表

序号	建 设 内 容			责任领导	责任单位	责任人	工作完成情况	完成时限
1	提升一城品质	①坝河治理工程	完成彩虹桥至马龙潭桥沿线道路绿化工程	陈刘伦 永富恒	农林局	刘天平	已按时完成彩虹桥至马龙潭桥沿线行道树栽植。	3月底
			完成彩虹桥至猫儿沟段沿线道路亮化工程		住建局	詹杰	该路段设计路灯42盏，已安装28盏，其余14盏路灯正在安装。	1月底
			完成彩虹桥至猫儿沟段道路硬化工程		交通局	高峰	已完成720米铺油，剩余238米因征迁不到位导致无法施工。	1月底
			完成猫儿沟至马龙潭桥段道路硬化工程		住建局	詹杰	马龙潭桥至高速高架桥段道路水稳铺完，正在铺装两边路沿石；猫儿沟桥正在绑扎钢筋，猫儿沟桥至高速路高架桥段正在路基回填，还有土地未征收到位。	1月底
			完成猫儿沟桥至三级橡胶坝河道清理整治、两级生态坝建设		水利局	周家鹏	已完成河道砂石及杂物清理10万方，4座拦河低坝均已开工建设，形象进度达75%。	6月底
		②杨家梁区建设 统筹示范	贯通北环路东段，完成杨家梁骨干路网硬化和绿化亮化工程		住建局	詹杰	已完成东五路、东六路、东四路半幅、北环路东段466米道路硬化工程及东五路、东六路、北环路东段道路绿化工程。	12月底
			通过PPP模式破解资金瓶颈，启动首期2栋400套跨乡镇移民搬迁安置房建设		住建局	詹杰	县财政局对该项目PPP模式财政承受能力和物有所值论证进行了批复，县人大已同意纳入本级财政预算并予以批复。咨询公司正在起草特许经营协议和特许经营合同。	12月底
		③招商引资一家4星级酒店			国土局	肖鹏	已拟定招商引资优惠政策，待县委批复。	12月底

1	提升一城品质	④完成县城污水处理厂提等升级	陈刘永富恒	水利局	周家鹏	已完成项目建议书、可行性研究报告的批复。	12月底
		⑤加大县城停车场建设力度，新增停车位200个		住建局	詹杰	老城区、胡家庄片区停车位建设已开工。	12月底
		⑥启动建设县城主街道智能公共自行车项目		住建局	詹杰	已完成规划设计及选点，并通过政府常务会审定，正在修改完善方案。	12月底
		⑦整修县城体育场		住建局	詹杰	规划方案已完成，教体局组织实施。	12月底
		⑧启动西大桥建设前期工作		交通局	高峰	已向省交通厅申报项目，待下达危桥项目补助计划后，即可启动建设	12月底
2	彰显一村特色	①打造10家标准化农家休闲客栈	魏传利	文旅局	袁守波	已完成4家提升改造，还有4家正在改造，2家正在规划设计。	12月底
		②完成龙头村主干道沥青路面铺设		交通局	高峰	主干道挡护工程基本完成；挖除破旧路面800米；村活动室至龙头大桥段已开始铺设水稳。	6月底
		③编辑出版一本有关农耕文化方面的书籍；收购不低于100件具有传统农耕文化的器具，用现代传媒手段提升农耕文化园展厅布置，增强农耕文化园文化底蕴和体验度。		文旅局	袁守波	农耕文化编辑工作已完成资料收集，正在撰写初稿；传统农耕文化器具收购工作已下发文件，由各镇协助收购。	12月底
		④建成标准化生态停车场		住建局	詹杰	已完成规划设计，启动招投标程序，4月7日开标后立即组织施工。	4月底
		⑤完成河道清淤3公里，持续优化河流生态环境		水利局	周家鹏	龙头村河道清淤工程，已完成2公里，剩余1公里正在加紧施工。	12月底
		⑥完成一河两岸及主干道房前屋后的绿化		农林局	刘天平	已完成一河两岸柳树补栽和主干道房前屋后枇杷、樱花、茶梅栽植，撒播花种200平方米。	10月底
		⑦建成龙头村跨河景观廊桥		交通局 文旅局	高峰 袁守波	跨河景观廊桥已完成1根桩基的浇筑。	4月底
		⑧完成入口大桥的改造提升，建成入口标识		住建局	詹杰	已完成规划设计，进入工程招投标程序。	4月底

3	激发一峡活力	①与延长集团对接，启动5A级景区创建，策划系列活动，扩大宣传，提升知名度	吴代强	文旅局	袁守波	已与延长集团对接，正在完善资料、加紧推进5A级景区创建准备工作；篝火晚会、帐篷节等地方文化节目策划工作有序进行。	6月底
		②启动建设古镇步行街，建成肖家坪大桥，做好古镇绿化		八仙镇	刘柱	古镇步行街路基已铲平；肖家坪大桥已合拢。	12月底
		③建设巴山国家公园入口标识		文旅局	袁守波	已邀请上海马达思班设计团队完成选址，正在设计初稿。	6月底
4	丰富一镇内涵	①深入挖掘和传承红色文化，建成廖乾五革命史料陈列馆	刘永恒	文旅局	袁守波	廖乾五革命史料陈列馆正在规划设计，近期将对规划进行初步评审。	12月底
		②完成石牛河水街10家民宿大院主体工程建设		长安镇	陈文玉	已全部到户放线，2户开工建设。	12月底
		③启动县城至关垭子长安段自行车绿道建设		住建局	詹杰	已发布招标公告。	12月底
		④建成长安文化中心5D影院		文旅局	袁守波	已完成政府采购程序。	9月底
		⑤连接长安至县城污水主管网		住建局	詹杰	已完成工程招投标，发出中标通知书，近期开工建设。	12月底
		⑥启动实施明星众筹茶园项目		长安镇	陈文玉	已与平利籍歌唱家陈俊华沟通商议合作方案。	12月底
		⑦建设中坝茶山茶园观光步道		长安镇	陈文玉	正在完善施工设计，近期进行招标。	10月底
		⑧策划系列活动，提升景区人气		文旅局	袁守波	陕南茶乡风情婚俗喜茶演艺成为固定演出节目，通过策划“千车万人行”等八个系列活动，提升了长安景区接待服务水平，长安景区人气得到明显提升。	1月底
5	打造一湖美景	积极向上争取项目资金5000万元以上，依据规划高标准启动古仙湖国家湿地公园建设	陈永乐	农林局	刘天平	已将古仙湖国家湿地公园前期项目申报报省林业厅，待批复。	12月底

6	完成一岛招商	完成琵琶岛的招商	高忠权	招商局	陈 艾	已将琵琶岛（三里垭）休闲旅游项目列入2017年十大重点招商项目计划，正在推进落实。	6月底
7	助推一谷开发	依法依规支持企业授信贷款额度在5000万元以上，引导企业积极破解资金瓶颈	符绳煜	文旅局	袁守波	已协调县农商行授信，并完成融资。	12月底
8	挖掘一山文化	①持续加大女娲山生态保护力度，做到禁伐、防火、护林，严禁非法开山劈石，破坏环境	黄芳	农林局 国土局	刘天平 肖 鹏	国土局将女娲山纳入了禁采区，不再新设矿权，并对原有审批矿权将按平利县生态环境建设要求陆续关停；同时加大日常巡查密度，对非法开山辟石行为盯紧不放；会同辖区政府及相关部门，督促施工企业落实环境恢复治理责任，3月初，区域内高速路建设临时用地复垦工作已基本完成。	长期坚持
		②利用原女娲山乡政府驻地成立女娲山文化保护工作站，收集、保护女娲文化佐证资料及文物，并做好陈列展览，编辑出版女娲文化方面的书籍，加大女娲文化宣传推介力度		文旅局	袁守波	已与西安美院李宏平联系，先后3次考察了女娲山，初步确定了女娲山文化保护工作站创作基地、陈列站位置；编辑出版了《女娲的传说》。	12月底
		③进一步完善女娲山景区项目策划、包装并加大招商		招商局	陈 艾	正在编制项目可研报告。	12月底